

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro schůzi Zastupitelstva města Uherské Hradiště konanou dne 5.12.2016

Generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice – prominutí smluvní pokuty

Důvod předložení:

Dne 19.8.2016 uplatnilo město smluvní pokutu z prodlení dokončení generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice (dále jen „generelu“) ve výši 62.000,- Kč. Zhotovitel (firma UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069) požádal písemným dopisem ze dne 12.9.2016 o prominutí, respektive snížení smluvní pokuty.

Základní fakta:

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 18.4.2016 generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Celkové schválení generelu i zastupiteli ostatních zúčastněných měst proběhlo v červnu 2016. Náklady na pořízení generelu činily **1 161,6 tis. Kč** z toho Město Uh. Hradiště hradilo podíl ve výši 67,7 %, tedy **786,4 tis. Kč**.

Finální dílo Generelu dopravy mělo být v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo předáno zhotovitelem do 21.8.2015. K předání finálního generelu v určeném termínu nedošlo z důvodů:

- zpoždění sběru dat pro analytickou část, kdy bylo nutné průzkumy posunout do vhodného období, aby získaná data byly relevantní
- opakovaného připomínkování rozpracovaného generelu ze strany objednatele
- projednání rozpracovaného generelu nad rámec smlouvy o dílo (smluvně nebylo požadováno opakované projednání se zástupci města, a projednání v odborných komisích Rady města)

Sankce z prodlení v předání bezvadného díla činí dle smlouvy o dílo 2000,- Kč za každý den prodlení.

Objednatel byl vyzván zhotovitelem k převzetí dokončeného díla písemně dne 21.9.2015. (31 dnů prodlení – sankce 62.000,- Kč). Přestože generel vykazoval nedodělky zejména v jeho projednání dotčenými orgány, zástupci města a veřejností, bylo možné zpracovaný generel k danému datu fyzicky převzít se závazkem zhotovitele, že případné podněty a připomínky z projednání generelu budou zhotovitelem řešeny.

Složitost dokumentace a další vlivy (například dlouhodobá zdravotní indispozice odpovědného projektanta) vedla k opakovaným připomínkám a nejasným termínům definitivního předání finálního díla projednaného s dotčenými orgány, zástupci města a veřejností. Proto také nedošlo k opakovanému uzavření dodatku ke smlouvě, který by stanovil definitivní termín předání dokončeného generelu. I přes nevyjasněný termín dokončení město v průběhu zpracování generelu preferovalo kvalitu zpracování díla a jeho řádné projednání se zapracováním připomínek i při nedodržení smluvního termínu, který byl jedenkrát dodatkem smlouvy prodloužen z 30.6.2015 do 21.8.2015.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Prominutí sankce bylo projednáno se zástupci měst, které byly spolu zadavateli generelu:

Staré Město – usnesením RM č. V.4.3. ze dne 26.10.2016 nesouhlasí s prominutím, resp. snížením smluvní pokuty spol. UDIMO, spol. s r.o. za pozdní předání generelu.

Kunovice – místostarosta města Uh. Hradiště Ing. Zdeněk Procházka projednal prominutí sankce se zástupci města Kunovice. Byl akceptován návrh nesouhlasit s prominutím, resp. snížením smluvní pokuty spol. UDIMO, spol. s r.o. za pozdní předání generelu.

Závěr – doporučení zpracovatele:

Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Uherské Hradiště **nevyhovět** žádosti firmy UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069 o prominutí, resp. snížením smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla Generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Starého Města a Kunovic.

Zpracoval:

Bc. Dušan Pavlíček

Odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku