

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16.4.2018

Žádost o prominutí smluvní pokuty

Důvod předložení:

Žádost firmy ALUMID s.r.o., se sídlem Uhřice 188, 696 34 Žarošice o prominutí smluvní pokuty ve výši 31 000 Kč

Základní fakta:

Dne 02.11.2017 byla s firmou ALUMID s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo č. 17/2017 na výměnu hlavních vstupních dveří č.p. 1257, 1258 ul. J.E. Purkyně a č.p. 1259, 1260 ul. Štěpnická v Uherském Hradišti. Doba plnění dle smlouvy o dílo byla ode dne 14.11.2017 do 12.12.2017. Dílo bylo ukončeno dne 12.02.2018. Jelikož předmět díla nebyl ve stanovené lhůtě předán, odeslal R.K. Servis dne 14.12.2017 písemné sdělení, ve kterém firmu ALUMID s.r.o. upozornil, že na základě článku IV. odst. 2 Smlouvy o dílo (smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení s provedením díla z důvodu na straně zhotovitele dle smlouvy) bude od data 13.12.2017 včetně započítávat smluvní pokutu. K tomuto dni činila smluvní pokuta za pozdní realizaci díla 31 000 Kč. Dne 19.02.2018 zaslala firma ALUMID s.r.o. žádost o prominutí smluvní pokuty s odůvodněním, že jejich subdodavatelé (poštovních schránek a větracích mřížek) nedodrželi termín dodání a proto oni nemohli dodržet slíbený termín montáže do 12.12.2017. I přestože fakturu na smluvní pokutu již uhradili, žádají o shovívavost a prominutí této částky.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Bylo projednáno na poradě vedení města se závěrečným stanoviskem žádosti nevyhovět. Dále bylo projednáno dne 26.03.2018 na schůzi Radě města se závěrečným stanoviskem zastupitelstvu města nevyhovět.

Závěr – doporučení zpracovatele:

Bez doporučení

Zpracoval:

Veronika Šuráňová
Odbor správy majetku města