Zápis č. 8 z jednání Místní komise Sady

Místo konání	Kulturní zařízení Sady	Datum a čas	**17. 9. 2018, 20:00**

Člen komise	27.8.	17.9.			Přítomen celkem	Nepřítomen omluven	Nepřítomen neomluven
Ing. Bohumil Janík	A	A			2	0	0
Ing. Čestmír Bouda	A	A			2	0	0
Ing. Zdeněk Ančík	O	O			0	2	0
Bc. Zdeněk Berka	A	A			2	0	0
Miloslav Hanáček	O	O			0	2	0
MUDr. Jiří Jeřábek	A	A			2	0	0
Ing. Zbyněk Trubačík	N	N			0	0	2
Jitka Kouřímská	A	A			2	0	0
MUDr. Petr Raška	A	O			1	1	0
Ing. Jana Ondřejová	A	A			2	0	0

1. Úvod

Jednání zahájil předseda komise Ing. Bohumil Janík, přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl bez připomínek schválen.

2. Oprava chodníků na ul. Solná – změna usnesení k bodu 06/03/SA/2018

Při setkání Ing. Janíka a Bc. Pavlíčka na místě, bylo navrženo, aby místo opravy chodníku na ulici Solná v úseku od ul. Za Dědinou až po křižovatku ul. Solná a ul. Pod Lipkami, bylo provedeno zabezpečení rodinných domů na ul. Pod Lipkami, které byly postiženy přívalovými dešti na konci května 2018. Jednalo by se o opravu chodníku a chodníkové obruby, která zabrání vniknutí větších dešťových vod do garáží a sklepních prostor. Částka za tuto opravu by měla být přibližně ve stejné výši, jako částka za opravu chodníku na ul. Solná, cca 400 tis. Kč. Členové komise s navrženou změnou opravy souhlasí.

Usnesení: ***Místní komise Sady navrhuje opravu chodníku v ul. Pod Lipkami z důvodu zvýšení zabezpečení rodinných domů před přívalovými dešti.***

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Nehlasoval: 3

3. Kontrola plnění úkolů

02/01/2011/SA – vybudování cesty/chodníku spojující sídliště Východ a ul. Pod Lipkami - problematika je řešena od roku 2006 ve spolupráci s odborem SMM. Byla navržena nová trasa stezky, která směřuje blíže k základní škole na sídlišti Východ. Odbor SMM se zabývá výkupem dvou pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.

15. 1. 2018 – komise žádá o informaci k pozemkům, které nejsou doposud ve vlastnictví města. Na základě doporučení odboru SMM se komise pokusí oslovit majitele těchto pozemků s vysvětlením důležitosti vybudování nové zpevněné stezky – sledovat.

12. 3. 2018 - sledovat

16. 4. 2018 – na jednání ZM dne 16. 4. 2018 bylo schváleno navýšení výdajů na PD o nedočerpanou hodnotu minulého roku – sledovat

21. 5. 2018 – probíhá zpracování PD, požádat o zaslání konečné studie

25. 6. 2018 – byla předložena konečná trasa, termín pro předání PD je stanoven do konce roku 2018, poté by mělo dojít k realizaci.

17. 9. 2018 – probíhají majetkoprávní vyrovnání - sledovat

09/01/2011/SA – záplavy červen 2010 – největší škody na majetku občanů vznikly v lokalitě Beščeně, na zahrádkách před fotbalovým hřištěm a v ulicích Za Dědinou a Ztracená.

Město Kunovice a Povodí Moravy připravuje systém PPO, je zpracováván projekt. MK Sady byla poskytnuta projektová dokumentace k připomínkování. Navrhované řešení PPO pro místní část Sady vzala MK Sady na vědomí. 15. 1. 2017 - na dotaz občana k termínu realizace PPO bylo sděleno, že stavebník – Povodí Moravy s. p. – čeká na příslib podmíněné dotace. Pokud bude známa další informace, bude komise informována - sledovat

16. 4. 2018 – doposud bez informace – sledovat

21. 5. 2018 - odbor SŽP nemá žádné nové informace, investor není povinen informovat o zahájení stavby, stavební povolení vydané v r. 2017 je platné po dobu 3 let.
17. 9. 2018 - sledovat

04/02/2011/SA – Kanalizace v ulici Na Jordálce – v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace k vybudování dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a vybudování veřejného osvětlení v ul. Na Jordálce (bude vybudována betonová komunikace v šíři 3m se zachováním stávajícího chodníku).
15. 1. 2018 – PD bude zpracována v r. 2018, následně proběhne inv. akce - sledovat
16. 4. 2018 – po zpracování PD žádá MK Sady o prezentaci - sledovat
17. 9. 2018 - sledovat

08/01/2013/SA – Kulturní památka Výšina sv. Metoděje – obnova národní kulturní památky byla započata výstavbou přístupové komunikace, byl obnoven informační systém, mobiliář. Původní přístupová cesta, která vede přes plochu bývalého židovského hřbitova po soukromých pozemcích, nebude obnovena. V současné době je připravena **žádost o dotaci** ze ZK na restaurování kamenného kříže v Cikánce, která bude podána v r. 2018. V případě realizace doporučuje komise i úpravu blízkého okolí - vybudování odpočinkového místa.
15. 1. 2018 - sledovat
12. 2. 2018 – zjistit bližší informace o podání žádosti o dotaci
12. 3. 2018 – žádost je připravena k podání, restaurování kříže proběhne i bez získání dotace - sledovat
16. 4. 2018 – sledovat
21. 5. 2018 - viz bod 2
25. 6. 2018 – SMM - zadán požadavek na opravu informačních tabulí - sledovat
27. 8. 2018 – stav tabulí byl prověřen, bude provedeno vyčištění
17. 9. 2018 – podle sdělení SMM vyčištěno - nesledovat

06/02/SA/2015 – oprava ulice Pod Vinohrady – k opravě komunikace byla vždy používána „trysková metoda“, ale z důvodu nestability, není optimálním řešením.
Usnesení: MK Sady doporučuje přesunout rekonstrukci ulice Pod Vinohrady ze zásobníku inv. akcí do akcí určených k realizaci.
Hlasování: Pro:8 Zdržel se:0 Proti:0
Odbor SMM doporučuje upřednostnění realizace této akce.
15. 1. 2018 – rekonstrukce komunikace je zařazena v zásobníku akcí určených k evidenci. Předpokládaný termín zpracování PD je v roce 2021 - realizace v r. 2022 - sledovat
12. 2. 2018 - sledovat
12. 3. 2018 – prověřit při jarní obchůzce
16. 4. 2018 – MK doporučuje opravu prasklin výřezem poškozených úseků s následným asfaltováním.
21. 5. 2018 - stav komunikace byl prověřen. MK doporučuje opravit největší praskliny, aby nedocházelo k jejich zvětšování a další devastaci komunikace.
25. 6. 2018 – odbor SMM nedoporučuje řešit stav komunikace jen dočasně, po projednání s Bc. Dušanem Pavlíčkem dohodnuta celoplošná oprava ještě v letošním roce – odhadované náklady 750 tis. – MK Sady souhlasí s převodem finanční rezervy na realizaci akce.
27. 8. 2018 - převod finančních prostředků byl projednán a schválen při jednání RM
17. 9. 2018 - bude provedeno výběrové řízení, předpokládaná realizace v průběhu listopadu

04/03/SA/2016 – Chodník na ulici Solná – MK doporučila městu zabývat se rekonstrukcí chodníku na ul. Solná. Komise nabídla na realizaci částečné opravy finanční prostředky, které má k dispozici a do rozpočtu odboru SMM bylo převedeno 70 tis. Kč na zpracování PD. V rámci rekonstrukce chodníku na ul. Solná budou pořízeny i nové přístřešky u autobusových zastávek. Současně je nutné v rámci studie dořešit přemístění sběrného místa od autobusové zastávky Sady náves na vhodnější místo.
15. 1. 2018 - studie bude dokončena během ledna 2018, komise bude pozvána k prezentaci - sledovat
12. 2. 2018 – sledovat
16. 4. 2018 – na příštím jednání komise proběhne prezentace studie – Ing. arch. Holý.
21. 5. 2018 – viz bod 2
25. 6. 2018 - Členům komise byla představena závěrečná Studie rekonstrukce chodníku na ul. Solná. Dle legislativy musí být šířka chodníku 1,5 m, šířka komunikace bude po celé délce 6

m. Rekonstrukce chodníku zahrnuje vybudování nových zastřešených autobusových zastávek. V roce 2018 bude zadáno zpracování projektové dokumentace, v r. 2019 podá město žádost o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury. Dle zpracované studie byly odhadované náklady na rekonstrukci chodníku vyčísleny na celkovou hodnotu 20,2 mil. Kč.
Připomínky a návrhy ze strany komise na doplnění studie:

- Nechat zpracovat analýzu křižovatky ul. Solná cesta a ul. Větrná – křižovatka je i přes nové vodorovné dopravní značení nepřehledná. Komise navrhuje rozšíření komunikace směrem k autobusové zastávce ve směru do Sadů. Posunutí zastávky směrem k čerpací stanici je reálné, je umístěna na pozemcích města. Dispoziční změnu křižovatky by bylo vhodné realizovat v rámci stavebních prací při rekonstrukci chodníku.
- Autobusová zastávka u bývalého Stal clubu (pohostinství) – komise navrhuje zbudovat zálivek (pozemky města). V souvislosti se změnou umístění zastávky doporučuje komise vyřešit sběrné místo tříděného komunálního odpadu, které je v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky. Cestující vystupují z autobusu přímo mezi kontejnery.

Usnesení komise: na základě prezentace studie na rekonstrukci chodníku na ul. Solná cesta, doporučuje Místní komise Sady Útvaru městského architekta zakomponovat do Studie rekonstrukce chodníku na ul. Solná úpravu autobusové zastávky a sběrného místa před bývalým pohostinstvím Stal club. Dále komise žádá o zajištění analýzy křižovatky ul. Větrná a Solná cesta a zahrnutí její úpravy do Studie.
27. 8. 2018 – požadavky komise budou zapracovány do dalšího stupně studie k PD. PD bude vyhotovena v r. 2019.
17. 9. 2018 - MK Sady doporučuje provádět rekonstrukci po etapách.

05/01/SA/2016 – Sběrné místo tříděného odpadu v parku před MŠ - místní komise navrhla přemístit místo tříděného odpadu z parku u MŠ do prostor před KZ Sady**.** Odbor SMM toto nedoporučuje z důvodu bezpečnosti silničního provozu při vyvážení nádob. Sběrné hnízdo bude ohrazeno. Je zpracován projekt, je známo vyjádření správců sítí na pozemku.
15. 1. 2018 – bude podána žádost na koordinované stanovisko SŽP – sledovat
12. 2. 2018 – zjistit, zda byla podána žádost
12. 3. 2018 – umístění kontejnerového stání neprošlo schvalovacím řízením, komisi bylo předloženo nové řešení. Předložený návrh bere Místní komise Sady na vědomí.
16. 4. 2018 – sledovat
21. 5. 2018 – zjistit aktuální stav
25. 6. 2018 – projekt prochází schvalovacím řízením.
27. 8. 2018 – zjistit aktuální stav
17. 9. 2018 – předpokládaný termín realizace 12/2018 - sledovat

07/04/SA/2017 – ulice Za Dědinou – komunikace byla využívána při všech stavebních pracích, které v uplynulých letech byly prováděny. Komunikace je zničena, proto komise navrhuje, aby byla její rekonstrukce zařazena do zásobníku investičních akcí.
Usnesení: MK Sady navrhuje zařadit rekonstrukci ulice Za Dědinou do zásobníku investičních akcí v *souladu s harmonogramem rekonstrukce kanalizace*.
Hlasování: Pro:8 Zdržel se:0 Proti:0
Rekonstrukce komunikace byla zařazena do zásobníku investičních akcí.
15. 1. 2018 – rekonstrukce komunikace je závislá na plánu rekonstrukci vodovodního řádu, který je v kompetenci SVK, a. s. – sledovat
12. 2. 2018 – SVK, a.s. zaslaly informaci, že rekonstrukce kanalizace je naplánována na rok 2022. Pokud bude město připravovat rekonstrukci komunikace, je třeba zaslat informaci co nejdříve. Informace k rekonstrukci vodovodu v této ulici doposud nebyly zaslány. Sledovat
12. 3. 2018 – sledovat
16. 4. 2018 – ulice je v dezolátním stavu, MK žádá odbor SMM o návrh řešení - sledovat
21. 5. 2018 – odbor SMM navrhuje požádat o zařazení požadavku do zásobníku investičních akcí při tvorbě rozpočtu města na rok 2019.
27. 8. 2018 – sledovat – 27. 9. 2018 bude předán návrh rozpočtu 2019 rozpočtového výhledu do r. 2024 MK Sady k projednání a připomínkování - do 15. 10. 2018
17. 9. 2018 – zařadit do zásobníku investičních akcí

10/01/SA/2017 – podněty ze setkání občanů místní části se starostou města dne 30. 10. 2017 – odbor SMM

- Vodovody na pohřebišti – doporučujeme zabývat se údržbou obou vodovodů – stav vodovodů bude prověřen a případná oprava bude provedena v příštím roce. MK Sady nabízí možnost

spolufinancování opravy vodovodů na hřbitově.
25. 6. 2018 – předat požadavek na odbor SMM
27. 8. 2018 – opravy byly zahájeny
17. 9. 2018 – vodovody byly opraveny. Místní komise Sady děkuje odboru SMM za vyřešení požadavku - nesledovat

02/05/SA/2018 – zábradlí u bočního chodníku u hlavního vchodu do kostela – na základě požadavku občanů a prověření při jarní obchůzce komise doporučuje jeho doplnění, financování z prostředků komise.
25. 6. 2018 – odbor SMM nechá ocenit požadavek komise, nutno upřesnit polohu madla.
27. 8. 2018 – poloha madla byla upřesněna – sledovat
17. 9. 2018 - sledovat

03/05/SA/2018 - Místní rozhlas - místní komise žádá o prověření funkčnosti místního rozhlasu v celém rozsahu – sledovat
25. 6. 2018 – zjistit, zda bylo prověřeno
27. 8. 2018 – během rekonstrukce MŠ byl na krátkou dobu odpojen, je naplánovaná celková kontrola funkčnosti, komise bude informována - sledovat
17. 9. 2018 – v současné době je hlášení srozumitelné - nesledovat

04/06/SA/2018 – Zkulturnění a rozšíření odpočinkového místa za „Cigánkou“ – prověřit stav podání žádosti o dotaci na restaurování kamenného kříže v této lokalitě – sledovat
17. 9. 2018 - sledovat

06/03/SA/2018 – oprava chodníku na ul. Solná cesta v úseku od ul. Za Dědinou směrem ke křižovatce s ulicí Pod Lipkami – podle informace od Bc. Dušana Pavlíčka by rekonstrukce, kdy původní dlažba bude nahrazena zámkovou dlažbou, stála asi 400 tis. Kč. MK Sady žádá OSMM o realizaci rekonstrukce této části chodníku a zároveň souhlasí s převodem potřebné finanční částky z finanční rezervy MK Sady.
27. 8. 2018 - převod finančních prostředků byl projednán a schválen při jednání RM
17. 9. 2018 – viz bod 2 - nesledovat

06/05/SA/2018 – Plán rekonstrukce vodovodů a kanalizací v místí části Sady a návaznost na opravy komunikace v ul. Za Kovárnou – požádat o informace
27. 8. 2018 – sledovat
17. 9. 2018 – odbor SMM nemá plán rekonstrukce vodovodů. Vyžádat na OIN, který koordinuje rekonstrukce komunikací s plánem investic SVK v rámci své projektové přípravy.

06/06/SA/2018 - Plán práce na 3. čtvrtletí 2018
27. 8. 2018 – KZ Sady, 20.00 hod
17. 9. 2018 - KZ Sady, 20.00 hod
8. 10. 2018 - KZ Sady, 20.00 hod **– MK Sady bude 27. 9. 2018 doručen návrh rozpočtu 2019 k připomínkování**

07/01/SA/2018 – požádat o úklid pytlů po květnových záplavách.
17. 9. 2018 – bylo provedeno - nesledovat

07/02/SA/2018 – park před MŠ – v parku byly umístěny herní prvky, komise doporučuje zvážit možnost zabezpečení herní plochy od komunikace, aby nedošlo k vběhnutí dětí na vozovku (plůtek dle možnosti umístění s ohledem na inženýrské sítě)
17. 9. 2018 – z technických důvodů není možné umístit oplocení parku (inženýrské sítě a alej stromů) - nesledovat.

07/03/SA/2018 – průběžná údržba nově osázených záhonů trvalek na pohřebišti (podél páteřních chodníků) a zeleně u urnového háje.
17. 9. 2018 – servisní organizace byla upozorněna - nesledovat

07/04/SA/2018 – zásobník investičních akcí – protažení vodovodu do horní části pohřebiště
17. 9. 2018 – zařadit do zásobníku investičních akcí

4. Různé

08/01/SA/2018 – prostor pro volné pobíhání psů – v souvislosti s aktualizací OZV č. 5/2014, která stanovuje pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství, byla MK Sady požádána o vyjádření se k tomuto prostoru v místní části Sady (u hřiště).
Usnesení: Komise doporučuje ponechat prostor na současném pozemku s tím, že žádá o vyčištění a posečení pozemku.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 4

5. Závěr

Předseda poděkoval zúčastněným za aktivní účast a konstruktivní přístup. Příští setkání Místní komise Sady proběhne v pondělí **8. 10. 2018 v KZ Sady od 20:00 hod**. Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.

Zapsala: Ing. Jana Ondřejová **Ověřil:** Ing. Bohumil Janík